

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年11月07日

計画の名称	一宮町における雨水公共下水道の改築更新（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	一宮町												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>一宮町の中核施設である中央ポンプ場の大規模改修を行い、浸水被害から町民の生命と財産を守る。</li> <li>施設整備開始から半世紀近くが経過した中央ポンプ場や管路等について、ストックマネジメント計画を策定し、その計画に基づき施設を改修し持続的な機能確保及びライフサイクルコストの低減を図る。</li> </ul>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	437	A	437	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R2末	R3末
1	第1期（2か年）計画に位置付けた除塵機の改修を完了させる。			
	第1期（2か年）計画で位置付けた除塵機の改修を完了させる。	0%	35%	100%
	第1期（2か年）計画で改修した除塵機の基数 / 第1期（2か年）計画に位置付けた除塵機の改修基数（2基）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	ポンプ 場	改築	中央ポンプ場等施設改修	除塵機 2基,し渣搬出関連機 器,中央監視操作盤,雨水ポン プ設備等	一宮町						372		策定済
	A07-002	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント計 画	計画策定	一宮町						32		未策定
	A07-003	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	管渠( 改築 雨水)	改築	ストックマネジメント計 画	計画策定	一宮町						7		未策定
	A07-004	下水道	一般	一宮町	直接	一宮町	-	-	浸水対策	浸水想定区域図策定,耐水化 計画策定	一宮町						26		未策定
											小計						437		
											合計						437		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
一宮町社会資本整備総合交付金評価実施要綱に基づき、達成状況について評価を実施した。	令和4年10月
	公表の方法 町のホームページへの掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 除塵機 2 基の改修を完了した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・ 除塵機の改修に併せ、し渣搬出関連機器及び中央監視操作監視盤の更新を行い、ライフサイクルコストの低減を図った。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%